

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 182 DEL 26/04/2016

Oggetto: Acquisizione documentazione atta alla rendicontazione dello stato finale e trasferimento fondi a saldo della spesa relativa ad attuazione interventi in materia di edilizia scolastica "Scuola elementare" Intervento indicato al n. 49 dell'allegato al D.C.D. n. 89/2011 CUP D52I12000190001 – CIG 57406706BE PROTOCOLLO NORMALIZZATO AQ-PTT-OOPP-01249- Comune di Pettorano sul Gizio (AQ).

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "*dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;


Visto l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l’art. 67-*bis* che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

Visto l’articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;


Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-*ter* del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo, con il Presidente della Provincia di L’Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L’Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 5 dell’Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell’Ufficio speciale per i Comuni del Cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei Comuni del Cratere, protocollo n. 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d’intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell’Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1° dicembre 2012, data della sua designazione;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;


Visto il Decreto di Proroga con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario Delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67-*bis* del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Tenuto conto dell'art. 7, comma 6 del D.L. 43/2013, entrato in vigore il 27 aprile u.s. che dispone che *“L'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere”*;

Visto l'art. 5, comma 5 *bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto l'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 39 del 28/04/ 2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, il quale dispone di riservare una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da destinare al finanziamento degli *interventi in materia di edilizia scolastica*;


Vista la deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 la quale dispone, a valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di messa in sicurezza delle scuole nell'ambito del complessivo stanziamento di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al decreto-legge 185/2008, l'assegnazione a favore della Regione Abruzzo di risorse pari a 226.421.450,00 euro al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione stessa danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.l. n. 39/2009;

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 61 del 17 maggio 2011, di finanziamento del Terzo Piano di interventi sugli edifici scolastici e il relativo allegato;

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione del 27 dicembre 2011 n. 89 *“Interventi in materia di edilizia scolastica, art. 4, comma 4, D.L. 39/2009”*, apportante modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione n. 61 del 17 maggio 2011 in materia di edilizia scolastica e contenente la rimodulazione del Terzo Piano di interventi scolastici;

Considerato l'allegato al D.C.D. n. 89/2011 che al n. 49 individua la Scuola elementare del Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) quali interventi inseriti nel III piano di interventi scolastici di cui alla Delibera CIPE n. 47/2009 per un importo complessivo di Euro 440.902,19;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerata la Delibera CIPE n. 18 dell'8 marzo 2013, che formalizza la presa d'atto del Terzo Piano di interventi di edilizia scolastica di cui al decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 89/2011 ed approva la riprogrammazione delle risorse nella loro destinazione su base territoriale alla luce dell'aggiornamento dei fabbisogni relativi ai Comuni del Cratere e fuori cratere sismico;

Tenuto conto che il Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) ha trasmesso con nota prot. n. 1188 del 03/06/2013 (acquisito al ns prot. n. 00013 del 05/06/2013) ed integrato con nota prot. n. 1219 del 05/06/2013 (acquisito al ns prot. n. 00041 del 11/06/2013) la documentazione relativa alla dimostrazione del nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici del 06/04/2009;

Considerato che il Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) ha trasmesso, con nota prot. n. 406 del 14/02/2014, il progetto esecutivo per lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede della scuola elementare, redatto dall'Ing. Giorgio Pitassi, tecnico incaricato dal Comune di Pettorano sul Gizio con determinazione del Responsabile del Settore n. 98 del 16/07/2009, che prevedeva un importo complessivo per la realizzazione dell'opera di Euro 440.902,20, di cui un importo lavori a base d'asta pari a Euro 316.559,45 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge;

Tenuto conto che il Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) ha trasmesso con nota prot. n. 785 del 21/03/2014 la documentazione integrativa relativa al progetto esecutivo;

Considerato il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 14/02/2014 e trasmesso con nota prot. n. 406 del 14/02/2014;


Considerata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08/04/2014, trasmessa con nota prot. n. 996 del 14/04/2014, con cui il Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) ha approvato il progetto esecutivo per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito in via Ponte Rio, ospitante la scuola elementare per un importo di Euro 440.902,20 a valere sui finanziamenti di cui alla Delibera CIPE n. 47/2009;

Vista la nota prot. n. 996 del 14/04/2014, con la quale il Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) ha richiesto il trasferimento della prima rata di acconto, pari al 35% dell'importo della spesa prevista per l'intervento pari a Euro 154.315,77;

Visto l'art. 10, comma 1 del decreto 14 marzo 2013 n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali con cui, al fine di proseguire gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, viene trasferita la somma di Euro 155.787.593,30 all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 3 del citato decreto n. 61 del 17 maggio 2011 "Le somme accreditate al soggetto aggiudicatore all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori sono a titolo di





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate.”

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria definitiva al progetto di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sito in via Ponte Rio ospitante la scuola elementare eseguita dall'Area Tecnica della Programmazione, Settore Edilizia Scolastica conclusa in data 17/04/2014;

Richiamata la determina USRC n. 82 del 17/04/2014 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per l'attuazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, con l'impiego di una somma complessiva pari ad euro 440.902,19, per un importo lavori a base d'asta pari ad euro 316.559,45 (di cui euro 306.250,06 per lavori oltre IVA ai sensi di legge ed euro 10.309,39 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) ed il primo trasferimento fondi per un ammontare complessivo di Euro 154.315,77, pari al 35% dell'importo della spesa prevista per l'intervento;

Atteso che il Comune di Pettorano sul Gizio, con nota prot. n. 1716 del 20/05/2015, acquisita al ns. prot. n. 2676 del 22/05/2015, ha inviato la documentazione amministrativa inerente il contratto di affidamento incarico professionale all'Ing. Giorgio Pitassi, il contratto d'appalto e le determine di approvazione e liquidazione competenze professionali;

Vista la nota n. 2573 del 22/07/2015, acquisita al ns. prot. n. 3831 del 23/07/2015 con cui il Comune ha inviato la documentazione contabile;

Tenuto conto della Deliberazione di G.C. n. 98 del 16/07/2009, integrata con Deliberazione di G.C. n. 127 del 15/09/2009, e la Deliberazione di G.C. n. 56 del 03/07/2014 di affidamenti degli incarichi professionali;


Considerato che con Determinazione della Stazione Unica Appaltante n. 10 del 03/02/2015, in seguito all'espletamento della gara, i lavori sono stati aggiudicati per un importo complessivo di euro 232.466,86 al netto del ribasso offerto ed accettato del 48%;

Ravvisato che i lavori sono stati consegnati in data 13/04/2015 e dovranno essere compiuti in giorni 228, naturali e consecutivi, perciò cessanti il giorno 26/11/2015;

Precisato che in data 08/04/2015 Rep. N. 1/2015, è stato sottoscritto il contratto di appalto tra il Segretario Comunale Dott. Mario Cuculo e il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Raffaele Pace, entrambi per conto del Comune di Pettorano sul Gizio ed il Sig. Farizi Fadil, in qualità di legale rappresentante della Ditta Costruzione Edil Besa, con sede legale in Pettorano sul Gizio (AQ), via Rione San Nicola n. 1, per un importo complessivo dei lavori, tenuto conto della percentuale di ribasso del 48%, pari ad euro 232.466,86 (incluso gli oneri per la sicurezza e l'incidenza della manodopera), oltre IVA 10%;

Considerato che il Comune di Pettorano sul Gizio, con nota prot. n. 1716 del 20/05/2015 (acquisita al ns. prot. n. 2676 del 22/05/2015) e successive integrazioni, ha inviato la documentazione contabile del





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

avanzamento lavori a tutto il 01/06/2015”, del progetto di messa in sicurezza della scuola elementare, al fine di consentire a questo Ufficio il trasferimento della II° rata di acconto;

Richiamata la determina USRC n. 376 del 28/07/2015 con cui è stata acquisita la rendicontazione della I° rata di acconto pari ad euro 154.315,77 e disposto il trasferimento della II° rata di acconto pari ad euro 124.164,50 a favore del Comune di Pettorano sul Gizio;

Atteso che il Comune di Pettorano sul Gizio per far fronte a cause impreviste ed imprevedibili emerse durante i lavori di consolidamento all’edificio scolastico, con nota prot. n. 194 del 10/06/2015 (acquisita al ns. prot. n. 3141 del 17/06/2015) ha richiesto il riutilizzo del ribasso di gara, inviando una relazione tecnica esplicativa con allegata documentazione fotografica e che codesto ufficio per quanto di competenza, con nota prot. n. 3713 del 20/07/2015, ha comunicato il nulla osta a procedere dove ricorrano le condizioni di cui all’art. 132, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ossia per interventi necessari alla corretta esecuzione delle opere approvate;

Vista la nota prot. n. 2813 del 05/08/2015 (acquisita al ns. prot. n. 4176 del 06/08/2015) con cui il Comune ha inviato la perizia di variante al progetto di “Miglioramento sismico edificio scolastico comunale, via Ponte Rio” e il progetto migliorativo, redatti dal professionista incaricato Ing. Giorgio Pitassi, ovvero:


- la perizia di variante fino al raggiungimento del quinto d’obbligo, redatta ai sensi dell’art. 161 punto 13 e 14 del D.P.R. n. 207/2010, per un importo complessivo di euro 389.687,61;
- il progetto migliorativo, redatto “ai sensi del dpr 207 art. 161 punto 16 dove l’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori agli stessi patti del progetto principale”, per un importo complessivo di euro 50.926,61; per un totale complessivo di euro 440.614,22 a valere sulla Delibera CIPE 47/2009 di euro 440.902,19, con un’economia di euro 287,97;

Riscontrato che con nota prot. n. 3246 del 02/09/2015 (acquisita al ns. prot. n. 4500 del 03/09/2015), l’Ente ha inviato gli atti amministrativi di approvazione dei progetti, rispettivamente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/09/2015 avente ad oggetto “Miglioramento sismico edificio scolastico – Approvazione perizia di variante” e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 02/09/2015 avente ad oggetto “Miglioramento sismico edificio scolastico – Approvazione progetto migliorativo;

Precisato che il quadro economico di variante prevede un importo lavori pari ad euro 378.961,86 (di cui euro 209.217,54 di lavori soggetti a base di gara) ed euro 111.130,17 di somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale complessivo di euro 389.687,61;

Rilevato che il quadro economico del progetto migliorativo prevede un importo lavori pari ad euro 52.098,59 (di cui euro 27.727,19 di lavori soggetti a base di gara) ed euro 12.137,07 somme a disposizione





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

dell'Amministrazione, per un totale complessivo di euro 50.926,61. Infine vi è un'economia riprogrammabile di euro 287,98;

Richiamata la nota ns prot. n. 4442 del 28/08/2015, codesto ufficio per quanto di competenza, ha comunicato la presa d'atto della perizia di variante al progetto approvato, per complessivi euro 440.614,22 a valere sul finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 47/2009 pari ad euro 440.902,19, con un'economia riprogrammabile di euro 287,19;

Considerato che il Comune di Pettorano sul Gizio, con nota prot. n. 3847 del 07/10/2015 (acquisita al ns. prot. n. 5191 del 09/10/2015) ha inviato la documentazione contabile del "II° stato di avanzamento lavori a tutto il 24/07/2015" e del "III° stato di avanzamento lavori a tutto il 02/09/2015", della perizia di variante al progetto di messa in sicurezza della scuola elementare, al fine di consentire a questo Ufficio il trasferimento del terzo acconto, quantificato in euro 33.269,81, ovvero l'80% del progetto di variante euro 389.687,61, corrispondente ad euro 311.750,09 decurtato dei precedenti trasferimenti;

Richiamata la determina USRC n. 532 del 22/10/2015 con cui è stata acquisita la rendicontazione della II° rata di acconto pari ad euro 124.164,50 e disposto il trasferimento della III° rata di acconto pari ad euro 33.269,81 a favore del Comune di Pettorano sul Gizio;


Tenuto conto che il Comune di Pettorano sul Gizio, con nota prot. n. 4562 del 18/11/2015 (acquisita al ns. prot. n. 6161 del 25/11/2015) e con nota prot. n. 5054 del 16/12/2015 (acquisita al ns. prot. n. 6470 del 16/12/2015) ha inviato la rendicontazione della 3° rata d'acconto, approvato ed erogato dall'Ente, al fine di consentire a questo Ufficio l'emanazione del trasferimento della 4° rata, corredata della documentazione contabile e amministrativa, consistente nello Stato avanzamento dei lavori n. 4, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Certificato di pagamento n. 4, Relazione, Determinazione settore tecnico n. 70 del 28/10/2015 (con allegata fattura e mandato);

Precisato che il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Raffaele Pace, con Determinazione n. 70 del 28/10/2015, ha approvato gli atti contabili del 4° Stato Avanzamento Lavori, i cui lavori ammontano ad euro 25.038,16 oltre euro 2.503,82 per IVA al 10% per un totale complessivo di euro 27.541,98, disponendone la liquidazione;

Precisato che al Comune di Pettorano sul Gizio è stato trasferito un importo di euro 311.750,08, di cui è stato liquidato e rendicontato dal Comune l'importo di euro 303.657,65;

Richiamata la Determina USRC N. 660 DEL 17/12/2015 avente ad oggetto: "Oggetto: Acquisizione documentazione atta alla rendicontazione della terza rata di acconto e trasferimento IV rata di acconto relativa ad attuazione interventi in materia di edilizia Scolastica "Scuola Elementare" – Comune di Pettorano sul Gizio (AQ)" con cui si è provveduto al trasferimento della quarta rata ammontante ad € 40.741,30;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Vista la nota prot. n. 616 del 10/02/2016, acquisita con prot. n. 500 del 12/02/2016, e la nota prot. n. 809 del 19/02/2016, acquisita al prot. n. 764 del 26/02/2016, con cui il Comune in questione ha inviato la documentazione inerente i lavori di “Miglioramento sismico edificio scolastico comunale in località Via Ponte Rio”, relativi alla 4° rata d’acconto, approvata ed erogata dall’Ente, al fine di consentire a questo Ufficio l’emanazione del trasferimento della rata di saldo finale;

Richiamata la Determinazione della Stazione Unica Appaltante n. 10 del 03/02/2015 con cui sono stati affidati i lavori in oggetto;

Rilevato che il Comune di Pettorano sul Gizio per far fronte a cause impreviste ed imprevedibili emerse durante i lavori di consolidamento all’edificio scolastico, con nota prot. n. 194 del 10/06/2015 ha richiesto il riutilizzo del ribasso di gara, inviando una relazione tecnica esplicativa con allegata documentazione fotografica;

Riscontrato che lo scrivente Ufficio con nota prot. n. 3713 del 20/07/2015, ha comunicato il nulla osta a procedere dove ricorrano le condizioni di cui all’art. 132, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ossia per interventi necessari alla corretta esecuzione delle opere approvate;


Considerato che l’Ente con nota prot. n. 2813 del 05/08/2015 ha inviato la perizia di variante al progetto di “Miglioramento sismico edificio scolastico comunale, via Ponte Rio” e il progetto migliorativo, per un totale complessivo di € 440.614,22, e che lo scrivente ufficio per quanto di competenza, ha comunicato la presa d’atto della perizia di variante al progetto approvato.

Tenuto conto che con nota prot. n. 3246 del 02/09/2015 (acquisita al ns. prot. n. 4500 del 03/09/2015), l’Ente ha inviato gli atti amministrativi di approvazione dei progetti, rispettivamente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/09/2015 avente ad oggetto “Miglioramento sismico edificio scolastico – Approvazione perizia di variante” e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 02/09/2015 avente ad oggetto “Miglioramento sismico edificio scolastico – Approvazione progetto migliorativo”.

Atteso che con Deliberazione di G.C. n. 60 è stato deliberato “di approvare la perizia di variante per un importo complessivo pari ad Euro 389.687,61, di cui Euro 278.557,44 per lavori contrattuali al netto del ribasso d’asta del 48% e comprensivi degli oneri della sicurezza e della manodopera”, mentre con Deliberazione di G.C. n. 61 è stato deliberato “di approvare il progetto migliorativo relativo all’edificio scolastico comunale per un importo complessivo pari ad Euro 50.926,61”.

Evidenziato che in data 05/08/2015 è stato sottoscritto il contratto di sottomissione tra il D.L. Ing. Giorgio Pitassi e l’Impresa Costruzioni Edil Besa di Farizi Fadil, che dichiara e si obbliga “di accettare col presente atto, l’esecuzione senza eccezione alcuna di tutti i lavori previsti nella suddetta perizia di variante agli stessi





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

patti, prezzi e condizioni di cui al contratto (...). Ai fini fiscali del presente Atto si dichiara che i maggiori lavori importano l'ammontare al netto di € 62.422,41 oltre IVA”;

Considerato che con Rep. N. 3/2015 del 09/10/2015 è stato sottoscritto il contratto del progetto migliorativo/completamento, a firma del Segretario Comunale Dott. Mario Cuculo e del Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Raffaele Pace, entrambi per conto del Comune di Pettorano sul Gizio ed il Sig. Farizi Fadil, in qualità di legale rappresentante della Ditta Costruzione Edil BESA, registrato alla Serie 1 N. 61 del 13/10/2015. Il contratto recita che “in seguito all'esito della gara (...), si è provveduto alla aggiudicazione dei lavori (...) per il prezzo complessivo € 38.789,54 di cui € 1.347,57 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 23.023,83 per oneri sulla manodopera non soggetti a ribasso del 48% offerto dall'appaltatore sull'importo di € 27.727,19;

Ravvisato, che in seguito alla sospensione dei lavori, come da verbali redatti e richiamati nel Certificato di Regolare Esecuzione, gli stessi sono stati ultimati in data 16/12/2015;

Considerato che il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Miglioramento sismico edificio scolastico” del Comune di Pettorano sul Gizio redatto dall'Ing. Giorgio Pitassi, è stato depositato al Settore Genio Civile ed Espropri – Provincia dell'Aquila Ufficio di Sulmona, in data 18/06/2014 Prot. Arr. n. 37510. L'attestazione di avvenuto deposito è stato rilasciato in data 09/04/2015 Prot. Usc. n. 19477;


Considerato che in seguito alla redazione della perizia di variante, è stata depositata la “Variante al deposito” al Settore Genio Civile ed Espropri – Provincia dell'Aquila Ufficio di Sulmona, in data 25/08/2015 Prot. Arr. n. 45727. L'attestazione di avvenuto deposito è stato rilasciato in data 15/10/2015 Prot. Usc. n. 55663;

Atteso che la “Relazione a struttura ultimata” (ai sensi dell'art. 6 Legge n. 1086 del 05/11/1971 e D.M. 14/01/2008 art. 8.4.3 “Norme Tecniche per le Costruzioni”) è stata redatta dall'Ing. Giorgio Pitassi in data 16/12/2015 ed è stata depositata presso il Settore Genio Civile ed Espropri – Provincia dell'Aquila Ufficio di Sulmona, in data 23/12/2015 Prot. Arr. n. 69040;

Vista l'attestazione di avvenuto deposito, con allegata la copia della relazione a struttura ultimata munita del visto dell'Ufficio ai sensi della vigente normativa, è stato rilasciato in data 28/12/2015 Prot. Usc. n. 69613;

Riscontrato che il “Certificato di collaudo statico” è stato redatto dall'Arch. Massimo Ricciotti in data 19/01/2016 ed è stato depositato presso il Settore Genio Civile ed Espropri – Provincia dell'Aquila Ufficio di Sulmona, in data 20/01/2016 Prot. Arr. n. 2590. L'attestazione di avvenuto deposito, con allegata la copia del certificato di collaudo dei lavori eseguiti munita del visto dell'Ufficio ai sensi della vigente normativa, è stato rilasciato in data 28/01/2016 Prot. Usc. n. 4247;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Pitassi in data 02/02/2016 ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dall'Impresa Costruzioni Edili BESA – Pettorano sul Gizio (AQ) e dal RUP Geom. Raffaele Pace.

Certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Costruzioni Edili BESA e si è liquidato il relativo importo in nette € 278.557,44 da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 242.301,59 resta il credito di € 36.255,85 oltre IVA dovuta per legge;

Accertato che i lavori sono stati consegnati in data 12/10/2015 e dovranno essere compiuti in giorni 15 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale, perciò cessanti il giorno 27/10/2015;

Atteso che i lavori, come da verbale redatto e richiamato nel Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati ultimati in data 19/10/2015;

Tenuto conto che il Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Pitassi in data 20/10/2015 ha emesso il certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dall'Impresa Costruzioni Edili BESA – Pettorano sul Gizio (AQ) e dal RUP Geom. Raffaele Pace;

Considerato che il Comune di Pettorano sul Gizio, con nota prot. n. 4562 del 18/11/2015 e successiva integrazione nota prot. n. 5054 del 16/12/2015, ha inviato la rendicontazione della 3° rata d'acconto al fine di consentire a questo Ufficio l'emanazione del trasferimento della 4° rata;

Richiamata la Determinazione n. 70 del 28/10/2015 con cui il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Raffaele Pace ha approvato gli atti relativi al 4° SAL ed ha contestualmente disposto di liquidare in favore dell'Impresa Costruzione Edil Besa di Farizi Fadil, la somma di € 25.038,16, per lavori al 4° SAL, oltre Iva al 10%, pari ad € 2.503,82, per complessivi € 27.541,98, come risulta dal relativo certificato di pagamento n. 4 del 23/10/2015;


Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 04/12/2015, relativa all'approvazione e liquidazione delle competenze tecniche per la direzione lavori a valere sulla 3° rata d'acconto;

Riscontrato che la terza rata d'acconto pari ad euro 33.269,81 è stata erogata per il pagamento del IV° SAL e delle spese tecniche per la D.L., per complessivi euro 31.855,90, con un residuo sul trasferimento pari ad euro 1.413,91;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 98 del 16/07/2009 integrata con Deliberazione di G.C. n. 127 del 15/09/2009: Affidamento incarico professionale;

Considerato che con nota prot. n. 809 del 19/02/2016, acquisita al prot. n. 764 del 26/02/2016, il Comune di Pettorano sul Gizio, ha inviato la rendicontazione del "Miglioramento sismico edificio scolastico comunale in





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

località Via Ponte Rio”, relativa alla 4° rata d’acconto al fine di consentire a questo Ufficio l’emanazione del trasferimento della rata di saldo;

Precisato che con Determinazione n. 81 del 28/12/2015 il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Raffaele Pace ha approvato gli atti relativi al 5° SAL ed ha determinato di liquidare in favore dell’Impresa Costruzione Edil Besa di Farizi Fadil, la somma di € 38.789,54, per lavori al 5° SAL, oltre Iva al 10%, pari ad € 3.878,95, per complessivi € 42.668,49, come risulta dal relativo Certificato di Regolare Esecuzione del 20/10/2015;

Vista la nota prot. n. 616 del 10/02/2016, acquisita con prot. n. 500 del 12/02/2016, il Comune di Pettorano sul Gizio ha trasmesso la documentazione relativa allo stato finale dei lavori (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, etc.).

Considerato che con Determinazione n. 15 del 10/02/2016 il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Raffaele Pace ha approvato gli atti relativi allo stato finale e liquidato il certificato di regolare esecuzione e il saldo delle competenze;

Rilevato che l’Ente con nota n. 6 ha trasmesso la Tabella A, compilata ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Decreto del MEF del 29 ottobre 2012, relativa l’intervento in oggetto;

Considerato che in seguito alla conclusione dei lavori e alla rimodulazione del quadro economico, sono state accertate le economie pari ad euro 5.079,86 a valere sul finanziamento complessivo di euro 440.902,19 per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico, che saranno riprogrammate ai sensi Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali n. 48 del 14/03/2013;

Considerato l’esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dal Settore edilizia Scolastica, conclusasi in data 20/04/2016, ai sensi della quale si ritiene di poter procedere alla liquidazione a saldo della spesa per i lavori di “Miglioramento sismico edificio scolastico comunale in località Via Ponte Rio” al Comune di Pettorano sul Gizio per la somma complessiva di euro 83.330,95;

Tenuto conto che, al fine dell’attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731, la somma di Euro 155.787.593,00 per provvedere al pagamento degli oneri relativi agli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dell’edilizia scolastica di cui al codice di finalizzazione delle risorse giacenti sulla c.s. 5731 **DiSET48CIart10c1**, e che **vi è capienza**.

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,


DETERMINA

Art. 1

(Erogazione fondi)

A fronte dell’approvazione della spesa, relativa all’intervento sull’edificio Scuola Elementare sito in via Ponte Rio del Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) danneggiato dagli eventi sismici iniziati nel 2009,





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

il cui progetto esecutivo è stato approvato dapprima con Determina n. 82 del 17/04/2014 per un importo complessivo di euro 440.902,20 (diconsi quattrocentoquarantamilanovecentoduemila/20), alla luce dei fondi trasferiti a copertura dei vari SAL, si dispone l'erogazione a saldo della spesa dell'importo di **euro 83.330,95** (diconsi euro ottantatremilatrecentotrenta/95).

Art. 2

(Oneri fondi erogati)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi **Euro 83.330,95** di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità dei fondi *ex decreto* n. 48 del DiSET, Capo I, art. 10, comma 1, (CodFinalizzazione: DiSET48CIart10c1) dell'importo di Euro 155.787.593,00 relativi agli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza di cui al I II e III programma di edilizia scolastica.

Art. 3

(Rendicontazione)

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, co. 3 del citato decreto n. 61/2011 e dell'art. 2, co. 3 del richiamato decreto n. 63/2011 le somme accreditate al soggetto aggiudicatore con il presente decreto sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui alla presente determina è tenuto a trasmettere tutta la documentazione (in originale) idonea ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.


Art. 4

(Monitoraggio)

Gli interventi oggetto della presente determina vengono monitorati nella Banca Dati Unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 29/10/2012, registrato alla Corte dei Conti (Reg. 11/fog. 28) del Decreto del 26/02/2013 della Ragioneria Generale dello Stato le amministrazioni competenti degli interventi connessi al Piano di Messa in sicurezza "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in sicurezza" sono tenute alla trasmissione delle informazioni necessarie al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi stessi per l'alimentazione della banca dati istituita presso il MEF. Le informazioni previste per detto monitoraggio sono contenute nella tabella A allegata al citato decreto. La





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

mancata o incompleta trasmissione di dette informazioni comporta la sospensione dell'erogazione delle risorse spettanti per la realizzazione degli interventi.

Art. 5

(Aggiornamento anagrafe edilizia scolastica)

L'Ente beneficiario dei trasferimenti di cui alla presente determina è tenuto ad assolvere all'obbligo di aggiornamento dell'Anagrafe Edilizia Scolastica nei confronti della Regione Abruzzo, in base all'art. 7 della legge 23/1996 che prevede, nell'ambito del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, la realizzazione di un'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica ed in base alla D.G.R. n. 483 del 30 marzo 2000, con la quale la Regione Abruzzo ha aderito al progetto ministeriale.

Art. 6

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, e dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in legge 134/2012, nonché dall'art. 33 D. lgs. 33/2013, rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sull'albo pretorio on-line del sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), 26 aprile 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DISET48Ciar10c1	182	26/04/2016	391	02/05/2016	COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO	TRASFERIMENTO FONDI A SALDO DELLA SPESA RELATIVA AD ATTUAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA "SCUOLA ELEMENTARE" INTERVENTO INDICATO AL N. 49 DELL'ALLEGATO AL D.C.D. N. 89/2011 CUP D52112000190001 - CIG 57406706BE PROTOCOLLO NORMALIZZATO AQ-PTT- OOPP-01249-COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO (AQ)	€ 83.330,95
Totale						€ 83.330,95	

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE
 PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL

