

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 228 DEL 18/05/2016

Oggetto: Erogazione fondi per I SAL, II, SAL, III SAL, IV SAL e spese tecniche per approvazione spesa per restauro e ripristino del muro di cinta del Cimitero di Villa Sant'Angelo e delle opere accessorie- Comune di Villa Sant'Angelo (AQ)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;


Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di L'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;


Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;


Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto l'art. 3 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 78 del 22 settembre 2011 che, definendo il *Programma di interventi delle aree cimiteriali* teso a favorire la realizzazione di interventi prioritari necessari ad assicurare l'accessibilità e la funzionalità delle strutture cimiteriali ed individuando, quali soggetti attuatori i sindaci dei comuni nei quali sono ubicati tali interventi, dispone il finanziamento degli interventi sulle succitate aree dei comuni colpiti dal sisma del 06/04/2009 tra le quali il cimitero del comune di Villa Sant'Angelo per un importo di € 400.000,00;

Tenuto conto che l'intervento di che trattasi è inserito nel paragrafo "*programmazione degli interventi pubblici*" (par. 74.a) della *Relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri* (ex art. 67bis, comma 4, D.L. n. 83 del 22/06/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 07/08/2012);

Rilevato che in occasione degli incontri tenutisi presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere in data 06/08/2013 e 15/10/2013 i sindaci rappresentanti delle aree omogenee hanno recepito e formalizzato gli interventi, tra cui quello in questione, da realizzarsi in ciascuna area omogenea a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione pubblica di cui alla Delibera CIPE 135/2012, nelle more del recepimento del documento di programmazione 2013-2015 delle Opere Pubbliche da parte del Comitato CIPE;

Considerata la Deliberazione di Giunta n.40 del 09/10/2013 con cui il Comune di Villa Sant'Angelo ha approvato il Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 400.000,00;

Vista la nota prot. n. 1953/VI05 del 16/10/2013, acquisita dall'USRC con prot. n. 2013 del 17/10/2013, con la quale il Comune di Villa Sant'Angelo trasmette all'USRC il progetto definitivo-esecutivo per "Lavori di riparazione danni causati dal terremoto del 06/04/2009 sugli immobili cimiteriali di proprietà comunale";

Considerata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 04/12/2013 con cui il Comune di Villa Sant'Angelo ha approvato il nuovo quadro tecnico-economico del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 400.000,00;


Vista la nota prot. n. 2328/VI/05 del 04/12/2013, recepita dall'USRC con prot. n. 2249 del 04/12/2013, con cui il Comune di Villa Sant'Angelo ha trasmesso allo Scrivente Ufficio le opportune integrazioni;

Considerata l'istruttoria effettuata dall'area Tecnica e della Programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 10/12/2013 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente l'intervento di restauro e ripristino del muro di cinta del Cimitero di Villa Sant'Angelo a seguito del sisma del 06/04/2009 e delle opere accessorie inoltrata dal Comune in questione;

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa sussistono le condizioni per approvare la spesa ed impegnare l'importo di € **400.000,00** a favore del Comune di Villa Sant'Angelo per l'intervento di restauro e ripristino del muro di cinta del Cimitero del Comune stesso danneggiato a seguito del sisma del 06/04/2009 e delle opere accessorie;

Tenuto conto che le somme per la ricostruzione pubblica nei comuni del cratere di cui alla Delibera CIPE n. 135/2012 di competenza per le singole annualità ammontano rispettivamente ad € 71.500.000,00 per l'anno 2013, ad € 28.100.000,00 per l'anno 2014, ad € 27.100.000,00 per l'anno 2015, con esclusione degli interventi di competenza MIBAC;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Rilevato che il progetto di restauro e ripristino del muro di cinta del Cimitero del Comune di Villa Sant'Angelo danneggiato a seguito del sisma del 06/04/2009 e delle opere accessorie è ricompreso nell'importo programmatico complessivo di € 71.500.000,00 di competenza dell'anno 2013 stanziato dalla Delibera CIPE 135/2012;

Richiamata la Determina USRC n. 186 del 13.12.2013 redatta a firma del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere avente ad oggetto: "Approvazione spesa per restauro e ripristino del muro di cinta del Cimitero di Villa Sant'Angelo e delle opere accessorie-Comune di Villa Sant'Angelo (AQ)"

Considerato che con Deliberazione della Giunta del Comune di Villa Sant'Angelo n. 50 del 04.12.2013 si è approvato il Progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto e il relativo Q.T.E. per un importo complessivo di € 400.000,00 (IVA e spese tecniche comprese) ad integrazione e rettifica della Deliberazione della Giunta del Comune di Villa Sant'Angelo n. 40 del 09.10.2013;


Atteso che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 32 del 09.07.2014, a seguito dell'espletamento della gara, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori per l'importo complessivo di € 277.081,30 oltre IVA al 10% per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, e del Q.T.E. post gara;


Riscontrato che con nota USRC prot. n. 4812 del 07.10.2014 lo scrivente ufficio ha dato riscontro positivo, per quanto di competenza, all'esecuzione delle opere relative alla Perizia di Variante n.1 da eseguirsi con oneri a carico del Comune di Villa Sant'Angelo;

Considerato che con Deliberazione della Giunta del Comune di Villa Sant'Angelo nr. 33 del 08.10.2014 si è approvata la Perizia Suppletiva e di variante n.1 al Progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto e il relativo Q.T.E. ammontante ad un importo complessivo di € 443.406,10 (IVA e spese tecniche comprese), precisando nello stesso atto che ai maggiori oneri finanziari pari a € 43.406,11 eccedenti rispetto alle somme impegnate con Determina USRC n. 186 del 13.12.2013 si sarebbe provveduto con fondi comunali e che con Deliberazione della Giunta del Comune di Villa Sant'Angelo n. 33 del 27.05.2015 si è approvata la Perizia di variante n. 2 e il relativo Q.T.E. ammontante ad un importo complessivo di € 443.406,10 (IVA e spese tecniche comprese) di cui € 43.406,10 a carico di fondi comunali, e si approvavano le opere di completamento per un importo di € 22.080,70;

Vista la nota del Comune di Villa Sant'Angelo prot. 901, recepita con prot. USRC n. 1909 del 07.04.2016, con cui l'Amministrazione dichiara di voler impegnare la spesa di € 22.080,70 relativa alle opere di completamento dei lavori di recupero delle aree cimiteriali, a valere sulle risorse stanziato per il medesimo Comune come da nota USRC n.2293 del 27.04.2015;

Visti la documentazione inerente la Perizia di Variante n. 2: Schema atto di sottomissione, Q.T.E., C.M.E., Relazione Tecnica, Analisi Nuovi Prezzi, Documentazione Fotografica, Elenco Prezzi, Quadro Comparativo, Elaborati grafici, la Documentazione inerente il Progetto per le opere di completamento dell'Area Cimiteriale: Q.T.E., C.M.E., Relazione Tecnica, Elenco Prezzi, Elaborati Grafici, la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 32 del 09.07.2014 di Aggiudicazione definitiva dei lavori in appalto, la Deliberazione della Giunta del Comune di Villa Sant'Angelo n. 33 del 08.10.2014 di Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 e del relativo Q.T.E. ammontante a € 443.406,10, la Deliberazione della Giunta del Comune di Villa Sant'Angelo n. 33 del 27.05.2015 di Approvazione perizia di variante n. 2 e del relativo Q.T.E. ammontante a € 443.406,10 e del progetto relativo alle opere di completamento dei lavori in oggetto e del relativo Q.T.E. ammontante a € 22.080,70;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Riscontrato che l'Amministrazione, a seguito di proprie esigenze, ha ritenuto di apportare modifiche ed integrazioni al progetto approvato e che si è resa necessaria la redazione della perizia di variante n.1 ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e art. 161 del D.P.R. 207/2010, avente ad oggetto la realizzazione di struttura definitiva dei loculari, al posto della struttura provvisoria che doveva contenere temporaneamente le salme durante l'esecuzione dei lavori di ripristino del Cimitero. Agli oneri aggiuntivi rispetto al finanziamento con determina USRC n. 186 del 13.12.2013 (pari a € 400.00,00) derivanti dalla perizia di variante n.1, pari a € 43.406,10, l'Amministrazione ha dichiarato di far fronte con fondi propri;

Ribadito che con Deliberazione della Giunta del Comune di Villa Sant'Angelo n. 33 del 27.05.2015 si è approvata la perizia di variante n. 2 avente ad oggetto maggiori lavori da contratto per € 36.683,69 e la conseguente rimodulazione del Q.T.E. ammontante a € 443.406,10 a seguito delle lavorazioni in variante apportate al progetto approvato e si è approvato il progetto delle opere di completamento redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, avente ad oggetto la sistemazione esterna all'area antistante l'ingresso del Cimitero e ammontante a € 22.080,70;

Accertato che le lavorazioni previste nella perizia di Variante n. 1 (realizzazione di loculario definitivo al posto di uno temporaneo) riguardano opere che esulano dalla finalità dei fondi stanziati con Determina USRC n. 186 del 13.12.2013, destinati alla riparazione dei danneggiamenti conseguenti al sisma del 6 Aprile 2009, la necessaria copertura economica è stata garantita con fondi propri dell'Amministrazione Comunale e che le lavorazioni previste nella Perizia di Variante n. 2 si ritengono coerenti con le finalità del finanziamento all'uopo stanziato;

Considerato che a seguito della ripartizione effettuata dal Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere di parte delle residue risorse finalizzate dalla delibera CIPE 135/2012 per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili pubblici, il Comune di Villa Sant'Angelo risulta destinatario di un finanziamento pari a € 2.009.157,73, che dei suddetti finanziamenti il Comune di Villa Sant'Angelo ha richiesto di poter impegnare l'importo di € 22.080,70 a copertura delle opere di completamento dell'intervento di ripristino del Cimitero;

Valutati il Q.T.E. del Progetto definitivo/esecutivo, quello rimodulato a seguito di gara, quello di Perizia di Variante n. 1 e n.2 e quello delle opere di completamento;


Precisato che l'ufficio scrivente è deputato alla valutazione dell'impiego delle economie di gara per perizie di variante;


Verificata la coerenza degli interventi aggiuntivi proposti con la Perizia di Variante n. 2 con le finalità del finanziamento all'uopo stanziati;

Assodato che l'importo totale del progetto derivante dal Q.T.E. di variante n. 2 eccede dall'importo impegnato con la suddetta Determina USRC n. 186 del 13.12.2013 di € 43.406,10, importo finanziato con fondi propri dell'Amministrazione,

Vista la documentazione inoltrata dal Comune di Villa Sant'Angelo con nota Prot. n. 902, ricevuta dall'USRC con prot. n. 1910 del 07.04.2016, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa con nota prot. 1614/VI/05 recepita con prot. USRC n.3037 del 11.06.2015;

Considerato che dalla valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'Area Tecnica e della Programmazione conclusasi in data 05/05/2016, ai sensi della quale si ritengono utilizzabili le economie di gara per la perizia di variante n. 2 proposta e approvata con Deliberazione della Giunta del Comune di Villa Sant'Angelo n. 33 del 27.05.2015 e per le ulteriori ridefinizioni degli importi inseriti nel Q.T.E. ammontante a € 443.406,10 e si ritiene ammissibile l'impegno di € 22.080,70 a





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

valere sulle risorse stanziare per il medesimo Comune come da nota USRC n.2293 del 27.04.2015 poiché l'entità e la tipologia delle lavorazioni proposte nel progetto di completamento sono riconducibili alla medesima finalità di quelle del progetto principale approvato;

Richiamata la Determina USRC n. 222 del 16/05/2016 recante la presa d'atto della perizia di variante di cui sopra;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 32 del 09.07.2014, con cui, a seguito dell'espletamento della gara, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Aratari Santa per l'importo complessivo di € 277.081,30 oltre IVA al 10% per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, e del Q.T.E. post gara;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 84 del 05.12.2014, si è approvato il SAL n.1 dei lavori in oggetto, e si è disposta la liquidazione di € 128.013,90 (IVA al 10% inclusa);

Visto che con la stessa Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 84 del 05.12.2014, si è disposta la liquidazione dell'acconto dell'incentivo al R.U.P. Ing. Giovannino Anastasio per un importo di € 3.359,12;

Tenuto conto che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 60 del 06.05.2015, si è approvato il SAL n.2 dei lavori in oggetto, e si è disposta la liquidazione di € 103.882,06 (IVA al 10% inclusa);


Considerato che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 64 del 20.05.2015, si è approvato il SAL n.3 dei lavori in oggetto, e si è disposta la liquidazione di € 107.753,40 (IVA al 10% inclusa);


Precisato che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 14 del 10.02.2016, si è approvato il Certificato di regolare Esecuzione, il Certificato di Ultimazione dei Lavori e la Relazione sul Conto Finale e si è disposta la liquidazione di € 41.131,31, importo relativo al Quarto e Ultimo SAL dei lavori in oggetto;

Considerato che con la stessa Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 14 del 10.02.2016, si è disposta la liquidazione dell'importo di € 12.200,00 (IVA inclusa), relativo alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione e contabilità dei lavori ai tecnici incaricati;

Visti la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 84 del 05.12.2014 di approvazione SAL n.1 e competenze RUP, Certificato di Pagamento n.1, Fattura n. 38/2014 della ditta Aratari Santa; Determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 60 del 06.05.2015 di approvazione SAL n.2, Certificato di Pagamento n.2, Fattura n. 9/2015 della ditta Aratari Santa, Determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 64 del 20.05.2015 di approvazione SAL n.3, Certificato di Pagamento n.3, Fattura elettronica n. 1 e della ditta Aratari Santa, Determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 14 del 10.02.2016 di approvazione Relazione sul Conto Finale, SAL finale e competenze tecniche, Certificato di Pagamento n.4, Fattura elettronica n. 3 e della ditta Aratari Santa, Fattura elettronica n. 0000001 della ditta DIVIDEL spa;

Considerato che l'importo di € 128.013,90 (IVA al 10% inclusa) relativo al saldo del I SAL dei lavori in oggetto in favore della ditta appaltatrice Aratari Santa è ritenuto ammissibile poiché corrispondente a quello del Certificato di Pagamento n. 1 e approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 84 del 05.12.2014, l'importo





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

di € 103.882,06 (IVA al 10% inclusa) relativo al saldo del II SAL dei lavori in oggetto in favore della ditta appaltatrice è ritenuto ammissibile poiché corrispondente a quello del Certificato di Pagamento n. 2 e approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 60 del 06.05.2015, l'importo di € 107.753,40 (IVA al 10% inclusa) relativo al saldo del III SAL dei lavori in oggetto in favore della ditta appaltatrice è ritenuto ammissibile poiché corrispondente a quello del Certificato di Pagamento n. 3 e approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 64 del 20.05.2015, l'importo di € 41.131,31 (IVA al 10% inclusa) relativo al saldo del SAL FINALE dei lavori in oggetto in favore della ditta appaltatrice è ritenuto ammissibile poiché corrispondente a quello del Certificato di Pagamento n. 4 e approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 14 del 10.02.2016, l'importo di € 12.200,00 (iva AL 22% INCLUSA) relativo alla fattura elettronica n. 0000001 del 2015 è ritenuto ammissibile poiché corrispondente ad acconto sulle prestazioni effettuate (progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in progettazione, rilievi e misura e contabilità) e approvate con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa Sant'Angelo n. 14 del 10.02.2016, l'importo di € 3.358,12 relativo alla liquidazione in acconto dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 non si ritiene ammissibili e suscettibile di approfondimenti poiché privo dell'idonea documentazione a supporto: Determinazione del Dirigente o Responsabile del servizio preposto che attesti le prestazioni effettivamente svolte dal R.U.P. attraverso l'applicazione delle modalità di calcolo dettate dal Regolamento adottato dal Comune ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter del D.Lgs.163/2006);

Richiamati il Q.T.E. relativo alla Perizia di Variante n.2 e quello relativo ai lavori aggiuntivi coperti da fondi a carico dell'Amministrazione Comunale;


Considerato che, poiché per i lavori eseguiti il Comune ha presentato documentazione ammontante ad € 380.780,68 (SAL n.1, 2, 3, e SAL finale) di cui € 35.639,19 relativi a lavorazioni non coperte dai finanziamenti impegnati con la determina USRC n. 186 del 13.12.2013, si ritengono liquidabili per i lavori € 345.141,489, poiché per le prestazioni tecniche svolte il Comune ha trasmesso la richiesta di € 12.200,00 corrispondente ad un acconto delle spettanze dei tecnici incaricati, si ritiene tale somma completamente liquidabile. Dalle future richieste di erogazioni verranno detratti gli importi relativi ai lavori aggiuntivi in carico all'Amministrazione;

Riepilogate le somme richieste nelle tabelle in allegato alla presente istruttoria, da cui risultano € 357.341,49 di somme ritenute ammissibili;

Considerato l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'Area Tecnica e della Programmazione conclusasi in data 19/05/2016, ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere alla liquidazione, in favore del Comune di Villa Sant'Angelo, dell'importo complessivo di € 357.341,49 (IVA inclusa), a saldo dei lavori eseguiti e a copertura parziale delle prestazioni professionali svolte;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata – sulla contabilità speciale n. 5731 – ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro 79.896.276,50 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti i lavori di intervento di edilizia pubblica, e che vi è capienza;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA

Art. 1

(Erogazione fondi)

Alla luce del fatto che l'Ufficio è deputato alla valutazione dell'impiego delle economie di gara per perizie di variante, verificata la coerenza degli interventi aggiuntivi proposti con la Perizia di Variante n. 2 con le finalità del finanziamento all'uopo stanziati e assodato che l'importo totale del progetto derivante dal Q.T.E. di variante n. 2 eccede dall'importo impegnato con la suddetta Determina USRC n. 186 del 13.12.2013 di € 43.406,10, importo finanziato con fondi propri dell'Amministrazione, a seguito della presa d'atto della perizia di variante in forza della quale si ritengono utilizzabili le economie di gara per la perizia di variante n. 2 proposta e approvata con Deliberazione della Giunta del Comune di Villa Sant'Angelo n. 33 del 27.05.2015 e per le ulteriori ridefinizioni degli importi inseriti nel Q.T.E. ammontante a € 443.406,10 e si ritiene ammissibile l'impegno di € 22.080,70 a valere sulle risorse stanziato per il medesimo Comune come da nota USRC n.2293 del 27.04.2015, si dispone di procedere alla liquidazione, in favore del Comune di Villa Sant'Angelo, dell'importo complessivo di € **357.341,49**, IVA inclusa, (dicosni euro trecentocinquantesette milatrecentoquarantuno/49) a saldo dei lavori eseguiti e a copertura parziale delle prestazioni professionali svolte.

Art. 2

(Modalità di erogazione)


Si specifica che la somma dovrà essere successivamente rideterminata sulla base:


- Degli esiti dell'aggiudicazione dei lavori;
- Della verifica delle somme ritenute ammissibili tra quelle a disposizione, in applicazione delle norme vigenti, debitamente autorizzate e liquidate dal R.U.P., o dalla Commissione aggiudicatrice o dalla Commissione di Collaudo.
- Della contabilizzazione delle somme effettivamente ritenute erogabili, con particolare riferimento all'art. 93 co. 7bis, 7 ter, 7 quater del D. Lgs. 163/2006 secondo quanto disposto dal regolamento adottato dall'Ente.

Art. 3

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi euro 357.341,49 di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità di euro 79.896.276,50 relativa agli interventi di edilizia pubblica (codice di finalizzazione dei fondi CIPE135art1c3) trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 4

(Prescrizioni)

Il trasferimento delle risorse relative all'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 resta condizionato dalla trasmissione dell'idonea documentazione a supporto: Determinazione del Dirigente o Responsabile del servizio preposto che attesti le prestazioni effettivamente svolte dal R.U.P. attraverso l'applicazione delle modalità di calcolo dettate dal Regolamento adottato dal Comune ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter del D.Lgs.163/2006;

Il trasferimento di ulteriori somme per la liquidazione delle spese tecniche è condizionato dal trasferimento della seguente documentazione:

- Determinazione di affidamento delle prestazioni tecniche;
- Distinta delle prestazioni effettuate e approvate dal RUP o Responsabile Ufficio preposto con Determinazione in cui si validino gli importi ritenuti ammissibili a seguito di verifica delle prestazioni effettivamente svolte dal tecnico incaricato;
- Riguardo agli importi relativi alla prestazione di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione documentazione attestante l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 90, commi 3 e 4 del D.L. 81/08 che legittimino la necessità di tale prestazione;

In occasione delle prossime richieste di trasferimento fondi andrà prodotta documentazione a rendicontazione delle somme già trasferite.

Art. 5

(Tracciabilità Macerie)

Ai sensi dell'art. 1, comma 440 della Legge n.190 del 23.12.2014, vige l'obbligo di registrazione nella banca dati di gestione delle macerie (www.maceriesisma2009.it) per tutti i soggetti incaricati dei lavori di ricostruzione; l'attività è finalizzata al monitoraggio dei materiali di cui al comma 438 della Legge n. 190 del 23/12/2014, e specificatamente "macerie pubbliche" e "macerie private".


Art. 6

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui all'art. 1, è tenuto a trasmettere, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 7

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sull'albo pretorio on-line del proprio sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), 18 maggio 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

CIP/EL35art1c3	228	18/05/2016	463	20/05/2016	COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO	EROGAZIONE FONDI PER I SAL, II SAL, III SAL, IV SAL E SPESE TECNICHE PER APPROVAZIONE SPESA PER RESTAURO E RIPRISTINO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DI VILLA SANT'ANGELO E DELLE OPERE ACCESSORIE - COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO (AQ)	€ 357.341,49
Totale							€ 357.341,49

CAPO TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE
 (Dante Polito (esposto))